真狩村橋梁個別施設計画

R6.9 一部変更

台帳No	橋梁名	所在地	道路種別	路線名	橋梁の種類	橋長(m)	有効幅員(m)	架設年度	供用年数	点検 最新年度	点検 診断	対策	年度別計画 2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	補修費用(百万円)
1	第2泉橋	真狩村字泉	他	泉川沿線	PC橋	14.1	5.0	1997	27	2023	Ⅰ					計画策定	③点検					④点検	
2	福田橋	字泉	2	真狩北9線通	PC橋	13.4	7.5	1995	29	2023	Ⅰ					計画策定	③点検					④点検	
3	大和橋	字富里	1	真狩新区画通	鋼橋	45.8	7.0	1981	43	2021	Ⅱ	要			③点検	計画策定				④点検			
															設計	支承外							80
4	小大和橋	字富里	1	真狩新区画通	RC橋	7.7	7.5	1984	40	2020	Ⅰ			③点検		計画策定			④点検				
5	6線橋	字共明	2	北6線	鋼橋	43.3	6.0	1993	31	2023	Ⅰ					計画策定	③点検					④点検	
6	山形橋	字桜川	他	旭1号線	鋼橋	23.4	4.0	1968	56	2022	Ⅱ					③点検					④点検		
																計画策定							
7	南部橋	字緑岡	2	南部団体線	鋼橋	16.5	4.0	1970	54	2022	Ⅰ	R3補修済				③点検					④点検		
																計画策定							
8	前田橋	字桜川	2	南部団体線	鋼橋	19.7	4.0	1969	55	2020	Ⅱ			③点検		計画策定			④点検				
11	御保内橋	字豊川	1	豊川留寿都線	PC橋	20.0	6.5	1979	45	2021	Ⅱ	要			③点検	計画策定				④点検			
																					設計	伸縮装置外	50
12	神里橋	字神里	他	神里オロエン線	鋼橋	4.5	3.0	1967	57	2020	Ⅱ			③点検		計画策定			④点検				
13	泉函渠	字泉	他	泉羊蹄線	RC橋	4.5	5.7	1979	45	2021	Ⅰ				③点検	計画策定				④点検			
14	第1泉橋	字泉	他	泉川沿線	PC橋	19.7	7.5	1992	32	2022	Ⅰ					③点検					④点検		
																計画策定							
15	第一6号橋	字共明	2	6号線	PC橋	13.9	6.0	2004	20	2023	Ⅰ					計画策定	③点検					④点検	
16	開栄橋	字光	2	光見晴線	PC橋	12.6	6.0	2014	10	2023	Ⅰ	H26架替				計画策定	③点検					④点検	
17	3号橋	字見晴	2	見晴3号線	RC橋	14.3	5.5	1985	39	2021	Ⅱ				③点検	計画策定				④点検			
18	7号線橋	字光	2	7号線	PC橋	22.5	10.0	1989	35	2022	Ⅱ	要				③点検					④点検		
																計画策定	設計	伸縮装置外					50
19	第1御保内橋	字豊川	1	北3線豊川加野線	PC橋	13.6	7.0	1979	45	2020	Ⅱ	H28補修済		③点検		計画策定			④点検				
20	第2御保内橋	字加野	1	北3線豊川加野線	PC橋	16.5	7.0	1984	40	2020	Ⅱ	要		③点検		計画策定			④点検				R18
																							10
21	上御保内橋	字豊川	1	豊川加野線	PC橋	11.4	5.0	1985	39	2022	Ⅰ					③点検					④点検		
																計画策定							
22	1号橋	字緑岡	他	軌道線	PC橋	19.5	8.0	1997	27	2023	Ⅰ					計画策定	③点検					④点検	
23	富士見橋	字緑岡	他	軌道線	PC橋	30.9	6.0	1999	25	2023	Ⅰ					計画策定	③点検					④点検	
24	11号橋(緑橋)	字緑岡	1	11号線	鋼橋	50.0	5.5	1968	56	2021	Ⅱ	H30 R1補修済			③点検	計画策定				④点検			
25	神里2号橋	字神里	他	南部神里線	RC橋	2.6	6.5	1979	45	2021	Ⅰ				③点検	計画策定				④点検			
26	13号橋	字富里	1	富里13号線	鋼橋	48.3	7.5	1972	52	2021	Ⅱ	要			③点検	計画策定				④点検			
													設計	主桁									75
27	15号橋	字富里	他	富里落合新道線	鋼橋	31.5	4.0	1976	48	2021	Ⅲ	R4.5補修			③点検	計画策定				④点検			
28	第一小花井橋	字桜川	他	小花井第1支線	鋼橋	10.8	5.0	1968	56	2020	Ⅱ	R2補修済		③点検		計画策定			④点検				
29	月見橋	字真狩	他	富士見通	RC橋	7.0	9.5	1986	38	2023	Ⅰ					計画策定	③点検					④点検	
30	2号橋	字緑岡	他	2号橋通	PC橋	9.7	5.0	1979	45	2022	Ⅰ					③点検					④点検		
																計画策定							
31	宮武橋	字光	1	3号線	PC橋	8.0	4.0	1976	48	2020	Ⅱ			③点検		計画策定			④点検				
32	共明農道橋	字共明	他	泉7号線	PC橋	13.5	5.0	1991	33	2023	Ⅰ	H3架替				計画策定	③点検					④点検	
33	金丸橋	字共明	2	北4号光共明線	PC橋	8.7	6.5	1985	39	2021	Ⅰ				③点検	計画策定				④点検			
34	やしろ橋	字緑岡	他	西10号線	鋼橋	66.9	7.0	1987	37	2022	Ⅱ	要				③点検					④点検		R16
																							60
35	長船橋	字共明	他	北8線共明新道線	PC橋	6.3	6.6	1962	62	2020	Ⅱ	H29 H30補修済		③点検		計画策定			④点検				
36	6号橋	字泉	2	6号線	PC橋	13.7	8.0	1992	32	2022	Ⅱ	要				③点検					④点検		
													橋台			計画策定							4
37	池田橋	字見晴	1	豊川桜川線	RC橋	5.5	7.5	1979	45	2020	Ⅱ	要		③点検		計画策定			④点検				
																			設計	主桁			10
38	四線橋	字豊川	他	豊川北2線第1支線	PC橋	12.5	5.0	1988	36	2022	Ⅰ					③点検					④点検		
																計画策定							
計 36橋 ※№9.10管理外			点検1巡目Ⅲの修繕工事状況 進捗率 100% (H29長船橋、H30 11号橋、R3南部橋、R4･5 15号橋)										橋梁点検 ①巡目 (H27～H30) ②巡目 (H 2～H 5) ③巡目 (R 7～R10) ④巡目 (R12～R15) ⑤巡目 (R17～R20)										339